

SCUOLA PRIMARIA "DON CALABRIA" DI NOGARA



Committente
Comune di Nogara -
3° SETTORE
(Lavori Pubblici -
Manutenzione
Patrimonio - Ambiente -
Urbanistica)

Rup
Ing. Antonello Scipioni

Team di progetto
Progettista e CSP:
Arch. Chiara Gaiga

Collaboratori al progetto:
Architettonico:
Arch. Chiara Balzarro

Strutture:
Ing. Alberto Grazioli

Impianti termici ed
elettrici:
Ing. Andrea Pignato

Progetto esecutivo

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL
REFETTORIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
"DON CALABRIA" .

elab.

SS.04

CRONOPROGRAMMA

prog. n°

data

17-08-2023

file

rif. n°

REV.	data	motivo	descrizione	elaborati	appr. ne
1					

Approvazione



StudioArchiPro

Corso Porta Nuova 53 - 37122 Verona tel.0454642539 -
348/7435701
www.studioarchipro.it e-mail info@studioarchipro.it

scala

-

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	3	3	06/11/2023	08/11/2023
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1	1	1	1	09/11/2023	09/11/2023
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	2	1	1	10/11/2023	10/11/2023
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	3	1	1	13/11/2023	13/11/2023
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	13/11/2023	13/11/2023
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	1	1	14/11/2023	14/11/2023
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	5	7	15/11/2023	21/11/2023
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	7	9	22/11/2023	30/11/2023
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	7	12	01/12/2023	12/12/2023
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	4	6	13/12/2023	18/12/2023
Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo eseguita a spruzzo	1	E	9	16	21/12/2023	05/01/2024
Formazione di sottofondo in misto granulare	2	1	4	4	12/02/2024	15/02/2024
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	8	10	08/01/2024	17/01/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	14	20	18/01/2024	06/02/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	2	2	08/02/2024	09/02/2024
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	1	10	14	22/02/2024	06/03/2024
Realizzazione di murature in mattoni con isolante integrato	2	1	15	21	07/03/2024	27/03/2024
Formazione di massetto per pavimenti interni	2	E	3	3	19/02/2024	21/02/2024
	2	E	9	11	02/07/2024	12/07/2024
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	3	1	5	8	28/03/2024	04/04/2024
Posa di lucernario	2	1	3	5	02/05/2024	06/05/2024
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	3	1	11	15	08/05/2024	22/05/2024
Realizzazione di tramezzature interne	2	1	15	22	09/04/2024	30/04/2024
Realizzazione di impianto elettrico e domotico	2	2	10	14	02/05/2024	15/05/2024
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2	3	10	14	02/05/2024	15/05/2024
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	2	3	7	9	02/05/2024	10/05/2024
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	1	1	10	14	17/05/2024	30/05/2024
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	1	17	25	23/04/2024	17/05/2024
Montaggio di serramenti esterni	2	1	7	9	20/06/2024	28/06/2024
Tinteggiatura di superfici interne	2	1	12	16	03/06/2024	18/06/2024
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	2	1	8	10	10/07/2024	19/07/2024
Rimozione di impianti	4	2	3	3	22/07/2024	24/07/2024
Taglio di muratura a tutto spessore	4	1	2	2	25/07/2024	26/07/2024
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici	4	1	10	12	29/07/2024	09/08/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = FASE 1- area da edificare
- 2) = FASE 1- area interna al sedime
- 3) = FASE 1- area a rischio
- 4) = FASE 2- Demolizione esistente

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa Edile
- 2) = Impresa Elettrica
- 3) = Impresa idraulica
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Ott 2023 - Dic 2023		Gen 2024 - Mar 2024			Apr 2024 - Giu 2024			Lug 2024 - Set 2024				
		Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1												
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1 g	Z1												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1												
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g	Z1												
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	5 g	Z1												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7 g		Z1											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	7 g			Z1										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g				Z1									
Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo esegui	9 g					Z1								
Formazione di sottofondo in misto granulare	4 g						Z2							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	8 g					Z1								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	14 g					Z1								
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2 g						Z1							
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con ca	10 g							Z1						
Realizzazione di murature in mattoni con isolante integrato	15 g								Z2					
Formazione di massetto per pavimenti interni	12 g									Z2				
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	5 g										Z3			
Posa di lucernario	3 g											Z2		
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	11 g												Z3	
Realizzazione di tramezzature interne	15 g												Z2	
Realizzazione di impianto elettrico e domotico	10 g												Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	10 g												Z2	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	7 g												Z2	
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	10 g													Z1
Formazione intonaci interni (tradizionali)	17 g													Z2
Montaggio di serramenti esterni	7 g													Z2
Tinteggiatura di superfici interne	12 g													Z2
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	8 g													Z2
Rimozione di impianti	3 g													Z4
Taglio di muratura a tutto spessore	2 g													Z4
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi mecca	10 g													Z4

